

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

Collegio dei revisori

Oggetto: **PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno 2011, nel giorno 13 settembre, in Milano, Viale Andrea Doria n. 48/A, si è adunato il Collegio dei Revisori, con la presenza dei Sig. ri :

- Dott. Stefano Sarubbi Presidente
- Dott. Davide Valla Revisore
- Rag. Donato Monterisi Revisore

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare.

Il Collegio

e' stato informato del fatto che:

- con delibera della Giunta Comunale n. 199, del 30/10/2007, l'Amministrazione aveva manifestato l'intenzione di realizzare un sistema integrato di videosorveglianza sul territorio, sia attraverso l'implementazione del sistema esistente attraverso l'adeguamento del supporto di connessione con fibra ottica, sia attraverso l'installazione di postazioni di videosorveglianza in altre zone della città;
- era stato necessario realizzare un ampliamento del sistema esistente, attraverso l'installazione di postazioni di videosorveglianza in altre zone della città;
- nell'ambito di detto progetto di videosorveglianza, l'Amministrazione ha inteso procedere all'installazione di un sistema di 28 telecamere in varie zone della città in grado di monitorare gli accessi alle zone individuate, anche attraverso la lettura delle targhe dei veicoli, e ciò anche al fine di aumentare la sensazione di percezione della sicurezza da parte dei cittadini;
- con Determina n. 98 del 18/12/2009 a seguito di procedura ad evidenza pubblica è stata aggiudicata la fornitura di un sistema di videosorveglianza con collegamenti in fibra ottica ed è stato successivamente sottoscritto il relativo contratto con la ditta Promelit SpA, con sede a Cinisello Balsamo in via Modigliani n. 20 con un ribasso d'asta del 20,11% per un importo contrattuale di € 288.524,20 (di cui €2.518 per oneri di sicurezza), oltre IVA 20% per un totale di € 346.229,04;

- con detta Determinazione venivano predisposti firmati ed approvati dalla ditta Promelit e dal Tecnico comunale, redatti in data 30/07/2010 e 18/10/2010, i seguenti documenti: Registro Contabilità - SAL; Libretto delle misure - SAL, Stato di avanzamento lavori - SAL, Certificato dei lavori firmato come responsabile del procedimento dal Tecnico comunale dalla ditta Promelit SpA;
- in data 04/11/2010 venivano predisposti dal Tecnico comunale, che li firmava come Direttore lavori e RUPO, i seguenti atti: computo di perizia n1, Relazione tecnica di Perizia n. 1 nella quale si attesta che i lavori aggiuntivi raffrontati con le lavorazioni previste in computo metrico estimativo comportano una maggiore spesa di € 47.006,22 oltre iva, l'atto di sottomissione n. 1 di variante tecnica suppletiva il verbale di coordinamento nuovi prezzi;
- i lavori aggiuntivi di cui alla variante, non previsti nell'originario appalto, sono consistiti:
 - o 25.006,22 oltre IVA di aumento fibra ottica e scavi vari;
 - o 3.500,00 oltre IVA canalina porta cavi in sede;
 - o 18.500,00 oltre IVA di posa fibra ottica da via Alfonsine a via Caviaga;
- le nuove e maggiori opere autorizzate con la perizia n. 1, già fatturate per € 56.407,46 (IVA compresa) pur essendo state regolarmente eseguite non trovano capienza nell'originario impegno di spesa e sono quindi prive, allo stato attuale, di impegno di spesa e dell'attestazione di copertura finanziaria;

considerato che

alla data odierna risulta quindi da riconoscere un debito fuori bilancio per un ammontare di Euro € 56.407,46 relativo ai lavori aggiuntivi svolti nel corso del 2010, originato da errore nell'assunzione dei relativi impegni di spesa,

avendo preso visione,

in riferimento a tale debito, della seguente documentazione:

- la fattura emessa per dette varianti dalla ditta esecutrice degli interventi aggiuntivi;
- il computo di perizia n. 1, la relazione tecnica n. 1, l'atto di sottomissione n. 1 di variante tecnica suppletiva, il verbale di coordinamento nuovi prezzi, documenti tutti predisposti e sottoscritti in data 4.11.2010 dal predisposti dal Tecnico comunale che li firmava come Direttore lavori e RUPO, nei quali si attestava che:

- a) i lavori aggiuntivi raffrontati con le lavorazioni previste in computo metrico estimativo comportano una maggiore spesa di € 47.006,22 (oltre iva);
 - b) le varianti de quo erano dovute a fatti emersi in corso d'opera, fatti imprevisti e imprevedibili in fase progettuale;
 - c) i nuovi lavoro sono tipo logicamente, tecnicamente e strutturalmente riconducibili alle stesse categorieid i intervento previste con il contratto principale;
 - d) i suddetti interventi sono esclusivamente migliorativi, nel totale interesse dell'Amministrazione Comunale;
- Il parere di regolarita' tecnica in relazione al riconoscimento di tale debito, emesso dal responsabile del servizio interessato, ovvero dal Dirigente dell'Area Finanza, Pianificazione e Controllo dell'Ente, in data 12 settembre 2011,
 - la proposta di delibera n. 40 del Consiglio Comunale con la quale si propone il riconoscimento di detto debito fuori bilancio e le motivazioni in essa contenute, anche in considerazione del fatto che tale circostanza non comporta conseguenze sugli equilibri di bilancio

visto l'art. 194 del TUEL D.Lgs n. 267/2000 e verificato che nel caso in esame ricorre una delle fattispecie di debito fuori bilancio previste nel predetto articolo;


a seguito di tali esami, e in considerazione del disposto in materia dal vigente TUEL, il Collegio, all'unanimita' dei voti,

esprime parere favorevole


al riconoscimento di tale debito, per importo complessivo di € 56.407,46 , ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 comma 1 lett e) del TUEL e raccomanda a codesto Consiglio Comunale di voler provvedere all'adozione di detta deliberazione riconoscimento al piu' presto.

I REVISORI

Dott. Stefano Sarubbi



Dott. Davide Valla



Rag. Donato Monterisi

